

SJEKKLISTE OG KONTROLLERKLÆRING FOR INSTALLASJON AV GLDSTCD

Eigedomens adresse		Gnr	Bnr	Tlf
Montørs navn	Adresse		Postnummer	Sted
Eldstaden type og fabrikk	Effekt i kw		Brensletype	
Skorsteinstype (tegl, type elementsskorstein)		Dimensjon i cm ²	Antal eldstader på skorsteinen	
Installasjon kontrollert av	Adresse		Postnummer	Sted
Kvalifikasjon				

Følgjande blei kontrollert av montør under installasjonen:

Kontrollpunkt

Er eldstaden montert etter monteringsanvisning?

"*****" **Ja** **Nei**

Husk å sjekke:

Avstand brannmur, avstand til brennbart materiale, avstand til tak, husk plate foran eldstad.

Ved montering av peis eller anna tung eldstad, husk å sjekke om golvet tåler belastninga.

Er det feiemuligheter for eldstad og røykrøyr?

Er eldstaden sikra nok forbrenningsluft gjennom luftventilar over vindu?

Er røykrøyret montert i skorsteinen etter skorsteinsprodusenten sine anvisninger?

Er skorsteinen eigna for tilkobling av den aktuelle eldstaden?

Fins produktdokumentasjonen med monteringsanvisningen på byggeplass?

Installert:

Stad Dato Montørens signatur

KONTROLLERKLÆRING

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av:

Ja **Nei**

Utfylt sjekklister

Visuell kontroll

Videokamera

Anna

Installasjonen er kontrollert og funne i orden:

.....

Stad Dato Kontrollør

Det er ein lût go qp at bekrefte på kontroll av installasjonen fines. Sørg for at denne sidc xgt vutfylt, og ta vare på den, det er ekt verdipapir for bmaæf gp. Husk at huseii ct pliktcr å melde fr° til kommunen ved brann- og feiervesenet om at gldstcdgp er montert, send gjerne kopi av denne sidc til det lokale feiervesengv.